



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:41/2017

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 4^{ης}
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Θέμα 15ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Φραγκάδων»

Σήμερα την 23^η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 982/17-2-2017 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Δημοτικοί Σύμβουλοι				
α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Βρακότας Νικόλαος	Πρόεδρος	1	Ράπτης Ηλίας
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	Γραμματέας	2	Αρμένης Άγγελος
3	Κίτσιος Ηλίας	Μέλος Δ.Σ	3	Βλαχιώτης Χρήστος
4	Βλάχος Μιχαήλ	>>		
5	Ράπτη Αγγελική	>>		
6	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
7	Γιώτης Ελευθέριος	>>		
8	Τζόκας Σταύρος	>>		
9	Παπακώστας Κων/νος	>>		
10	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
11	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
12	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
13	Τσουμάνης Λεωνίδας	>>		
14	Αρβανίτης Ιωάννης	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Τσινάβος Κων/νος Αρίστης	Τζόκας Κων/νος Ελαφοτόπου
Βασδέκης Ευστάθιος Βίτσας	Καλέα Αθηνά, Κήπων
Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου	Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών
Βουζοπλής Βασίλειος, Νεγάδων	Παππά Αικατερίνη, Καρυών
Τενοπούλου Μαρίνα, Καλουτάς	Κάτσενος Βασίλειος, Ασπραγγέλων
Περιστέρης Αναστάσιος Ποταμιάς	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 14 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Απόντες στην συζήτηση του θέματος οι κκ. Αρβανίτης Ιωάννης και Τσουμάνης Λεωνίδας.

Συζήτηση επί του 15^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής η κ. Αγγελική Ράπτη, Αντιδήμαρχος

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγορίου με το υπ' αριθ. 790/13-2-2017 έγγραφό του εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία Φραγκάδων» στο Δήμο Ζαγορίου ανάδοχος του οποίου είναι ο Κάτσενος Παναγιώτης έως την 20-06-2017.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 15%.

Εισηγούμαι την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση του έργου έως την 30-06-2017 – προς ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου – λόγω του ότι οι εργασίες καθυστέρησαν να γίνουν εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών του χειμώνα που πέρασε με έντονες βροχοπτώσεις και παγωνιές.

Ο ανωτέρω λόγος δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –4- πρακτικό συνεδρίασης της 23-2-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Φραγκάδων» στο Δήμο Ζαγορίου ανάδοχος του οποίου είναι ο Κάτσενος Παναγιώτης έως την 30-06-2017.

Οι εργασίες καθυστέρησαν να γίνουν εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών του χειμώνα που πέρασε με έντονες βροχοπτώσεις και παγωνιές.

Ο ανωτέρω λόγος δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2017

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ