



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:81/2018

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6^{ης} συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 16^ο ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή στέγης κτιρίου Αμελικού στο Κουκούλι Ζαγορίου».

Σήμερα την 25^η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 3238/20-4-2018 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Δημοτικοί Σύμβουλοι				
α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Βρακότας Νικόλαος	Πρόεδρος	1	Βλαχιώτης Χρήστος
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	Γραμματέας	2	Ράπτης Ηλίας
3	Ράπτη Αγγελική	Μέλος Δ.Σ	3	Γιώτης Ελευθέριος
4	Κίτσιος Ηλίας	>>	4	Μητσόπουλος Ιωάννης
5	Τζόκας Σταύρος	>>		
6	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
7	Αρμένης Άγγελος	>>		
8	Βλάχος Μιχαήλ	>>		
9	Παπακώστας Κων/νος	>>		
10	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
11	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
12	Τσουμάνης Λεωνίδα	>>		
13	Παπαρούνας Βασίλειος	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Πάσχος Θωμάς, Τσεπελόβου	Κούγκουλη Κλεοπάτρα Αγίου Μηνά
Πατπά Αικατερίνη, Καρυών	Καραγιάννης Ελευθέριος, Καστανώνα
Τσουμάνης Αθανάσιος, Βραδέτου	Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών
Μπίτος Αθανάσιος, Πατίγκου	Κουκουστρίκα Ελένη, Βρυσοχωρίου
Ράπτης Πλάτων, Καπεσόβου	Μάγγος Δημήτριος, Μεσοβουνίου
Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου	Τενοπούλου Μαρίνα, Καλουτάς

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε και ο κ. Τόλης Γεώργιος νομικός του Δήμου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζιμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 13 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Απόντες στην συζήτηση του θέματος οι κ. κ Παπαρούνας Βασίλειος, Ρούσκας Παναγιώτης, Κίτσιος Ηλίας.

Συζήτηση επί του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Εισηγητής κ. Αρμένης Άγγελος, Αντιδήμαρχος

Με το υπ αριθ. 2172/2-4-2018 έγγραφό του, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζαγορίου μας διαβίβασε το αίτημα της εταιρίας Σταύρου Ν.- Γιαννάκος Μ. Ε.Ε για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Στέγης Κτιρίου Αμελικό στο Κουκούλι Ζαγορίου».

Η υπηρεσία εισηγείται την παράταση έως την 5-8-2018 για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου με την αιτιολογία ότι οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα (χειμώνας) δεν επέτρεψαν την ομαλή συνέχιση των εργασιών.

Εισηγούμαι την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου έως τις 5-8-2018 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –6- πρακτικό συνεδρίασης της 25-4-2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το αίτημα της εταιρίας Σταύρου Ν.- Γιαννάκος Μ. Ε.Ε και χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Στέγης Κτιρίου Αμελικό στο Κουκούλι Ζαγορίου» ως τις 5 -8-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **81/2018**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ