



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:25/2017

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4^{ης} συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1^ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση κατεπείγοντος και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Ανατολικού Ζαγορίου».

Σήμερα την 23^η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 982/17-2-2017 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Δημοτικοί Σύμβουλοι				
α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Βρακότας Νικόλαος	Πρόεδρος	1	Ράπτης Ηλίας
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	Γραμματέας	2	Αρμένης Άγγελος
3	Κίτσιος Ηλίας	Μέλος Δ.Σ	3	Βλαχιώτης Χρήστος
4	Βλάχος Μιχαήλ	>>	4.	Παπακώστας Κων/νος
5	Ράπτη Αγγελική	>>		
6	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
7	Γιώτης Ελευθέριος	>>		
8	Τζόκας Σταύρος	>>		
9	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
10	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
11	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
12	Τσουμάνης Λεωνίδας	>>		
13	Αρβανίτης Ιωάννης	>>		
14		>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Τσινάβος Κων/νος Αρίστης	Τζόκας Κων/νος Ελαφοτόπου
Βασδέκης Ευστάθιος Βίτσας	Καλέα Αθηνά, Κήπων
Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου	Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών
Βουζοπλής Βασίλειος, Νεγάδων	Παππά Αικατερίνη, Καρυών
Τενοπούλου Μαρίνα, Καλουτάς	Κάτσενος Βασίλειος, Ασπραγγέλων
Περιστέρης Αναστάσιος Ποταμιάς	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 13 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι υπάρχει το θέμα της συζήτησης για την παράταση του εν θέματι έργου λόγω προθεσμιών.

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
- την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον.

Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Συζήτηση επί του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής ο κ. Σπύρου Βασίλειος, Δήμαρχος

Σε συνέχεια του από 21-2-2017 αιτήματος του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Ανατολικού Ζαγορίου» κ. Παπαζώη Ιωάννη με την οποία ζητάει παράταση της εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών καθώς και της εισήγησης του τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγούμαι την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης έως την 31-5-2017 λόγω καιρικών συνθηκών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –4- πρακτικό συνεδρίασης της 23-2-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Ανατολικού Ζαγορίου» του αναδόχου κ. Παπαζώη Ιωάννη έως την 31-5-2017 λόγω καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **25/2017**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ